

ANMELDUNG INBETRIEBNAHME DOMESTIC

Hinweis für die Inbetriebnahme (IB) Stückholz- / Holzhackschnitzel- / Pelletfeuerungen

Checkliste (zur Abarbeitung vor dem Anmelden der Inbetriebnahme)

Allgemein, folgende Punkte müssen zwingend erfüllt sein:

Anlage hydraulisch bereit und entlüftet, sowie Energiespeicherisolation montiert
Heizkessel hydraulisch sowie elektrisch vorschriftsgemäss angeschlossen, Expansion in Betrieb
Einbaueinrichtung der Umwälzpumpen und Mischventile kontrolliert
Sicherheitsventile, Expansionsgefäss und Fühlerplatzierungen kontrolliert
Wärmeabnahme gewährleistet
Ablauf Im Heizraum für thermische Ablaufsicherung (TAS) montiert
Thermische Ablaufsicherung angeschlossen und funktionsbereit
Elektrische Anschlüsse sind fix installiert (keine Bauprovisorien)
Kesseltableau darf vor unserer IB nicht unter Strom gesetzt werden (Siehe Installationsanleitung)
Fühler und externe Pumpen elektrisch angeschlossen
Internetanbindung für Fernwartung aufgeschaltet
Unverschiessbare Verbrennungsluftzufuhr vom Freien zum Heizraum gewährleistet gemäss **VKF***
Kaminanlage und Verbindungsrohr angeschlossen
Kaminzugregler eingebaut
Heizraum von Baustaub gereinigt, fertig ausgebaut (Türen/Fenster) und trocken
Anlagenbetreuer / Kunde, sowie Installateur bei der Inbetriebnahme anwesend (Instruktion)

Sie bestätigen die Fertigstellung der Anlage.
Erlauben Sie uns mittels nachstehender
Checkliste auf einige Punkte hinzuweisen,
welche für unsere IB notwendig sind.

*VKF Richtlinie - Faustformel:

$$A = K \times P$$

A = Lichter Zu- oder Abluftquerschnitt in
cm² (> 150 cm²)

P = Nennwärmeleistung des Feuerungsag-
gregates in kW

$$K = 10,3 \text{ (Faktor)}$$

Speziell zu beachten bei:

Stückholz

genügend trockenes Brennholz vorhanden

Holzhackschnitzel

Lagerraum darf erst bei der IB befüllt werden!

Lagerraum leer, 1 m³ Holzhackschnitzel für
Probetrieb bereit
Lagerraum sauber und trocken
Lagerraum Türen EI 30 nbb und staubdicht
Lagerraumbefüllleinrichtung fertiggestellt
Löschwassereinrichtung angeschlossen
Lagerraum TÜB montiert
Lagerraum ohne offene Elektroinstallationen
(Bsp. Lampen)

Pellets (Klasse A1)

Lagerraum darf erst nach IB befüllt werden!

Lagerraum leer, 300 kg Pellets / Kessel für
Probetrieb bereit
Lagerraum sauber und trocken
Lagerraum Türen EI 30 nbb und staubdicht
Lagerraum staubdicht
Prallschutzmatte montiert
Befüllrohre montiert und geerdet
Lagerraum TÜB montiert
Lagerraum ohne offene Elektroinstallationen
(Bsp. Lampen)

Anmeldung der Inbetriebnahme:

Anlage:

Auftrags-Nr.:

Kesstyp:

Name:

Strasse:

PLZ Ort:

Telefon:

Wunschtermin:

Wunschzeit:

Installateur (bei IB vor Ort):

Firma:

Ansprechpartner:

PLZ Ort:

Mobile:

Ort / Datum:

Die Anmeldung der IB muss mind. 10 Werkstage
vor dem Wunschtermin erfolgen. Der IB Termin
wird geprüft und bestätigt. Mit Ihrer Unterschrift
bezeugen Sie alle notwendigen Arbeiten gemäss
Checkliste ausgeführt zu haben. Bei Nichterfül-
lung werden Aufwände unsererseits in Rechnung
gestellt.

Unterschrift: