

# ANMELDUNG INBETRIEBNAHME WÄRMEPUMPE

## Hinweis für die Inbetriebnahme (IB) Wärmepumpen

### Checkliste (zur Abarbeitung vor dem Anmelden der Inbetriebnahme)

#### Allgemein, folgende Punkte müssen zwingend erfüllt sein:

Elektrische Stromversorgung zum Gerät / Steuerung fix angeschlossen  
Allpoliger Haupt- / Anlagenschalter montiert (gem. den örtlichen Vorschriften)  
Gerät ist funktionstüchtig angeschlossen, Drehfeld bei 3 x 400 V geprüft  
Aussentemperaturfühler angeschlossen  
Temperaturfühler und alle elektrischen Komponenten sind fix angeschlossen  
Sanitär- und Heizungs-Anschlüsse korrekt montiert gemäss Schema  
Schmutzfilter / (Rückschlagventile wenn nötig) sind montiert, gem. Prinzipschema  
Anlage gefüllt auf ca. 2 bar Füllwasser gemäss. SWKI BT 102-01  
Anlage gespült und komplett entlüftet  
Sicherheitsventile und Expansion sind montiert  
Gerät muss vor IB 6 - 8 h unter Spannung stehen (Verdichtervorwärmung)  
Haupt- und Steuersicherung Ein, Regler auf Aus!

**Für die Instruktion muss  
Gerätenutzer im Laufe der  
Inbetriebnahme anwesend sein!**

### Speziell zu beachten bei:

#### Luft/Wasser-Wärmepumpe

Kondenswasser - Ablauf ist gewährleistet  
Kondensat - Ablaufheizung ist angeschlossen  
Minimale Abstände werden eingehalten  
Wasserführende Leitungen im Aussenbereich sind isoliert  
Luftkanäle sind komplett montiert

#### Sole/Wasser-Wärmepumpe

Erdsonde ist komplett mit Frostschutzgemisch gefüllt und entlüftet, Frostsicherheit ca. -13 °C  
Erdsonden-Anlagendruck ca. 2 bar

### Anmeldung der Inbetriebnahme:

#### Anlage:

Projekt-Nr.:

WP-Typ:

Name:

Strasse:

PLZ Ort:

Telefon:

Wunschtermin:

Wunschzeit:

#### Installateur (bei IB vor Ort):

Firma:

Ansprechpartner:

PLZ Ort:

Mobile:

Ort / Datum:

Die Anmeldung der IB muss mind. 10 Werkstage vor dem Wunschtermin erfolgen. Der IB Termin wird geprüft und bestätigt. Mit Ihrer Unterschrift bezeugen Sie alle notwendigen Arbeiten gemäss Checkliste ausgeführt zu haben. Bei Nichterfüllung werden Aufwände unsererseits in Rechnung gestellt.

Unterschrift:

#### Bitte ausfüllen und retournieren:

Per Post an: Schmid AG energy solutions, Wärmepumpen, Hörnlistrasse 12, CH-8360 Eschlikon  
Per Mail an: waermepumpen@schmid-energy.ch